

Утвержден
Координационным комитетом по вопросам
стратегического развития и реализации
приоритетных проектов при Главе Удмуртской Республики
(протокол от 19 июля 2017 года № 4,
в редакции протокола от 28 декабря 2017 года № 6,
протокола от 06 апреля 2018 года № 7, протокола от 14 мар-
та 2019 года № 9, протокола от 30 августа 2019 года № 12,
протокола от 29 ноября 2019 года №14, протокола от 14 ян-
варя 2020 года №15)

ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие моногорода Сарапула»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование программы	<i>Комплексное развитие моногорода Сарапула</i>	Срок начала и окончания программы	<i>декабрь 2016 г. – декабрь 2025 г.</i>
Куратор	<i>Свинин Александр Александрович, Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики</i>		
Руководитель программы	<i>Ессен Александр Александрович, Глава города Сарапула</i>		

<i>Исполнители, соисполнители программы</i>	<p><i>Администрация города Сарапула, Министерство экономики Удмуртской Республики, Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртской Республики, Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, Министерство культуры Удмуртской Республики, Министерство по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской Республики, Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики, НО «Фонд развития моногородов», Территориальный фонд обязательного медицинского страхования УР, Микрокредитная компания Удмуртский фонд развития предпринимательства, МУ г. Сарапула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту», МУ «Управление благоустройства», предприятия, учреждения, организации, общественные организации и деловые объединения города Сарапула</i></p>
--	---

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:

<p>Цели программы</p>							<p><i>1. Обеспечить комплексное развитие моногорода Саранула путем:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - создания к концу 2025 года 6 196 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий; - привлечения к концу 2025 года 20 061,893 млн. рублей инвестиций; - повышение инвестиционной привлекательности моногорода Саранула; - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации к 1 марта 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства». <p><i>2. Доведение доли градообразующих предприятий в структуре экономики Саранула по занятости до уровня не более 21,5% от численности занятого в экономике населения путем сохранения (и увеличения) доли альтернативных отраслей, а также диверсификации отраслевой структуры экономики и её наполнения перспективными видами экономической деятельности, не относящимися к градообразующим отраслям.</i></p>					
<p>План достижения показателей программы</p>	<p><i>Показатель</i></p>	<p>Тип показателя</p>	<p>Базовое значение (2015)</p>	<p>Период, год</p>								
	<p><i>1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.</i></p>	<p>основной</p>	<p>0</p>	<p>2017</p> <p>0,63</p>	<p>2018*</p> <p>1,018</p>	<p>2019*</p> <p>1,695</p>	<p>2020*</p> <p>2,392</p>	<p>2021*</p> <p>3,109</p>	<p>2022*</p> <p>3,847</p>	<p>2023*</p> <p>4,607</p>	<p>2024*</p> <p>5,39</p>	<p>2025*</p> <p>6,196</p>
	<p><i>2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество</i></p>	<p>основной</p>	<p>0</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>

	<i>реализованных мероприятий</i>											
	<i>3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.</i>	аналитический	0	1 391,413	3146,413	4 967,413	6 948,213	9 135,813	11 536,013	14 166,913	17 042,513	20 061,893
	<i>4. Доля численности работников градообразующих предприятий в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода, %</i>	основной	22,44	22,0	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)	Показатель	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год								
				2017	2018*	2019*	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*
	<i>1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, в секторе МСП, тыс. ед.</i>	аналитический	0	0,63	0,968	1,405	1,780	2,254	2,801	3,454	4,041	4,586
	<i>2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.</i>	аналитический	0	0	0,010	0,150	0,332	0,465	0,567	0,585	0,585	0,585
	<i>3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития,</i>	аналитический	0	0	0,04	0,140	0,280	0,390	0,479	0,568	0,764	1,025

	тыс. ед.											
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.	аналитический	0	0,168	0,188	0,268	0,348	0,428	0,508	0,588	0,668	0,748
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.	аналитический	0	352,450	1131,681	2402,681	3833,481	5471,081	7321,281	9402,181	11727,781	14197,161
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. руб.	аналитический	0	304,754	996,520	1 674,680	2 080,123	2 832,434	3 694,373	4 838,238	6 226,935	8 556,315
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн. руб.	аналитический	0	47,696	69,661	253,005	693,259	971,759	971,759	971,759	971,759	971,759
	8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб.	аналитический	0	0	65,500	474,996	1 060,099	1 666,888	2 655,149	3 592,184	4 529,087	4 669,087
	9. Объем привлеченных инвестиций градообразующими предприятиями, млн. руб.	аналитический	0	1038,963	2014,732	2 564,732	3 114,732	3 664,732	4 214,732	4 764,732	5 314,732	5 864,732

* нарастающим итогом с 2017 г.

Результаты программы

1. Создана территория опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования «Город Сарапул»;
2. Разработана градостроительная документация в 2017-2018 гг. для 2-х микрорайонов города: КХП, Радужный;
3. Разработана и внедрена автоматизированная информационная система по реализации полномочий органов местного самоуправления;
4. Внедрено проектное управление в работе ОМСУ города Сарапула;
5. Реализовано 5 мероприятий качественного изменения объектов городской среды в моногороде Сарапуле: выполнены реконструкции набережной и Центральной площади г. Сарапула, построен спортивно-оздоровительный комплекс «Озон», стадион «Энергия», гостиница в Центре города;
6. Выполнено благоустройство дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования;
7. Выданы микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства Микрокредитной компанией Удмуртский фонд развития предпринимательства;
8. Внедрены успешные муниципальные практики, направленные на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства: организована деятельность Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула; разработан и размещен в открытом доступе инвестиционный паспорт муниципального образования «Город Сарапул»; развита информационная и консультационная поддержка предпринимателей на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
9. Реестр инвестиционных площадок размещен на сайте МО «Город Сарапул»;
10. Осуществлена модернизация (ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике БУЗ УР «Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР» за счет средств ОМС, предусмотренных на текущий ремонт в тарифе на оплату медицинской помощи;
11. БУЗ УР «Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР» оснащено автомобилями скорой медицинской помощи;
12. Создан Центр городского развития;
13. Проведена реконструкция котельной, отгрузочного терминала склада № 1 ООО «Цветы Удмуртии»;
14. Расширено производство неметаллической композитной арматуры, усиленной наноструктурами ООО «КомАР»;
15. Выполнен ремонт участка дороги основной (центральной) улицы – ул. Советская: заменен бортовой камень и асфальтобетонное покрытие, выполнен ремонт тротуаров;
16. Выполнена реконструкция канализационной насосной станции, построен самотечный и напорный канализационный коллектор в п. Строительный;
17. В рамках реализации инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Камский берег», Удмуртская Республика» создан комплекс обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры:

- Реконструкция автодорог и пешеходных зон;
- Строительство сетей водоснабжения и водоотведения;
- Строительство сетей газоснабжения;
- Реконструкция сетей электроснабжения и строительство ТП;

18. Подготовлена и направлена заявка на софинансирование НО «Фонд развития моногородов» расходов Удмуртской Республики и монопрофильного муниципального образования «Город Сарапул» в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов;

19. Оказано содействие в реализации инвестиционных проектов:

- «Реконструкция производственной площадки Сарапульского мясокомбината по адресу: г. Сарапул, ул. Азина, д. 179»;
- «Линия по производству шпона»;
- «Производство электротехнической продукции»;
- «Строительство завода по производству пектина»;
- «Строительство завода по производству рапсового масла»;
- «Организация цветочного производства»;
- «Межрегиональный агро-индустриальный парк в ТОСЭР г. Сарапул».

Создан комплекс обеспечивающей инфраструктуры;

20. Проведены ремонтно-реставрационные работы 5 объектов культурного наследия федерального и регионального значения.

21. Осуществлен капитальный ремонт и строительство объектов образовательной инфраструктуры.

22. Выполнен ремонт 11 участков автомобильных дорог местного значения общего пользования в моногороде Сарапуле.

23. Выполнено строительство (реконструкция) улично-дорожной сети для реализации инвестиционных проектов: ООО «Сарапульский фанерный комбинат» - «Линия по производству шпона», ООО «Экопектин» - «Завод по производству пектина», ООО «Сарапульский завод растительных масел» - «Завод по производству рапсового масла», ООО «Сарапульский электромеханический завод» - «Производство электротехнической продукции», ООО «Объединенная цветочная компания» - «Организация цветочного производства» в моногороде Сарапуле, ООО «АГРАСЕЙН» - «Межрегиональный агро-индустриальный парк в ТОСЭР г. Сарапул».

24. Построены инженерные сети для реализации инвестиционных проектов: ООО «Сарапульский фанерный комбинат» - «Линия по производству шпона», ООО «Экопектин» - «Завод по производству пектина», ООО «Сарапульский завод растительных масел» - «Завод по производству рапсового масла», ООО «Сарапульский электромеханический завод» - «Производство электротехнической продукции», ООО «Объединенная цветочная компания» - «Организация цветочного производства», ООО «АГРАСЕЙН» - «Межрегиональный агро-индустриальный парк в ТОСЭР г. Сарапул» в моногороде Сарапуле.

25. Преобразованы сферы городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и инженерных решений.

26. Выполнено строительство, реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения в моногороде Сарапуле.

	<p>27. Выполнены мероприятия по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда в г. Сарануле</p> <p>28. Осуществлена закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в г. Сарануле.</p> <p>29. Осуществлен капитальный ремонт 3 учреждений культуры в моногороде Сарануле.</p>
<p>Описание модели функционирования результатов программы</p>	<p>1. Присвоение городу статуса территории опережающего социально-экономического развития ввиду предоставляемых резидентам ТОСЭР льгот по уплате налогов и иных обязательных платежей, а также использование средств государственных программ, бюджетов всех уровней, институтов развития, внебюджетных источников для снятия инфраструктурных ограничений для реализации новых инвестиционных проектов и заемного финансирования инвестиционных проектов позволит создать необходимые условия для привлечения инвесторов, реализации ими инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест.</p> <p>Подготовленная инфраструктура для реализации проектов как инженерная, так и инвестиционная повышает инвестиционную привлекательность территории моногорода.</p> <p>2. Реализация мероприятий в рамках взаимодействия с отдельными федеральными органами исполнительной власти с целью приоритизации оказания помощи и поддержки, в том числе в области здравоохранения, образования, качества дорог, поддержки промышленности, позволит в первоочередном порядке решить насущные проблемы города, повысить уровень оценки социально-экономического положения жителями, создаст предпосылки для его стабилизации и роста.</p> <p>3. Улучшение качества городской среды повышает привлекательность города как территории для ведения бизнеса, учебы и проживания, позволяет повысить вовлеченность горожан в решение вопросов развития города.</p>

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
1.	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»:					
1.1.	Подготовка и направление заявки в Министерство экономического развития РФ на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования «Город Сарапул»	Проект	07.2017	Заявка принята к рассмотрению	Бякова А.А., руководитель Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики	Ш.М. Габдуллин, начальник отдела инвестиционного развития отраслей и территорий Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики
1.2.	Подготовка и направление заявки на софинансирование НО «Фонд развития моногородов» расходов Удмуртской Республики и монопрофильного муниципального образования «Город Сарапул» в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов	Проект	2017 в соответствии с Ген. Соглашением № 06-15-40 от 11.08.2016 г. о сотрудничестве по развитию монопрофильных МО РФ (моногородов)	Заявка принята к рассмотрению	Золотухин И.А., исполняющий обязанности Руководителя Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики	Лузина А.А. начальник отдела инвестиционного развития отраслей и территорий Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики
1.3.	Подготовка инвестиционных площадок	Проект	12.2018	Разработана градостроительная доку-	Ессен А.А., Глава муници-	А.М. Зуев, заместитель Главы Админи-

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
				ментация для 2-х микрорайонов города: КХП, Радужный	пального образования «Город Саранул»	страции города Саранула по строительству и ЖКХ
2.	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»:					
2.1.	Разработка и внедрение автоматизированных информационных систем по реализации полномочий органов местного самоуправления	Проект	12.2018	Разработан и внедрен программный продукт	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	А.Г. Глухов, заместитель Главы Администрации города Саранула по административным вопросам
2.2.	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ г. Сарануле	Проект	12.2017	Сформирован Проектный офис	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула
3.	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»:					
3.1.	Реализация «Пяти шагов благоустройства повседневности»	Проект	03.2018	Реализовано 5 мероприятий качественно-го изменения объектов городской среды в моногороде Сарануле	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
3.2.	Благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	Проект	2017-2025 (ежегодно)	Выполнено благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	А.В. Грахов, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
3.3.	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта	Проект	2017-2025 (ежегодно)	Выполнено благоустройство наиболее посещаемых муници-	Ессен А.А., Глава муниципального образования	А.В. Грахов, заместитель Главы Администрации по строи-

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
				пальных территорий общего пользования населенного пункта	«Город Сарапул»	тельству и ЖКХ
3.4.	Участие в ежегодном республиканском конкурсе на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Удмуртской Республики, район города Ижевска»	Мероприятие	02.2017	Подана заявка на участие в конкурсе	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.М. Зувев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
3.5.	Проведение конкурса по поддержке проектов местных инициатив	Проект	2017-2025 (ежегодно)	Выполнены работы по реализации проектов местных инициатив	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.В. Грахов, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
4.	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»:					
4.1.	Развитие системы микрофинансирования для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Мероприятие	2017-2025 (ежегодно)	Выданы микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	С.Ю. Самохвалов, руководитель Обособленного подразделения Микрокредитной компании Удмуртский фонд развития предпринимательства в городе Сарапул
4.2.	Подготовка заявки муниципального образования «Город Сарапул» для участия в конкурсном отборе муниципальных образований УР для предоставления субсидий на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) развития и/или поддержки малого и среднего предпринимательства	Проект	10.2017	Сформированная заявка направлена в Министерство экономики УР для предоставления субсидий на реализацию подпрограммы «Со-	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проек- та/ ответственный исполнитель меро- приятия
				здание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Саранула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы с целью привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации мер поддержки малого и среднего предпринимательства в городе		
4.3.	<i>Внедрение и функционирование успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства:</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>2017-2025 (ежегодно)</i>	<i>Внедрены успешные практики</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранула»</i>	<i>С.В. Бочкарева, заместитель Главы Администрации города Саранула по экономике и финансам – начальник Управления финансов г. Саранула</i>
4.3.1.	<i>Организация деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>2017-2025 (ежегодно)</i>	<i>Проведено не менее 4-х заседаний Совета ежегодно</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования</i>	<i>С.В. Бочкарева, заместитель Главы Администрации го-</i>

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
	<i>города Саранула</i>				<i>вания «Город Саранул»</i>	<i>рода Саранула по экономике и финансам – начальник Управления финансов г. Саранула</i>
4.3.2.	<i>Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>Проект</i>	<i>2017-2025 (ежегодно)</i>	<i>На официальном сайте МО «Город Саранул» в разделе «Инвестору» размещен Инвестиционный паспорт МО «Город Саранул»</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>С.В. Бочкарева, заместитель Главы Администрации города Саранула по экономике и финансам – начальник Управления финансов г. Саранула</i>
4.3.3.	<i>Развитие информационной и консультационной поддержки субъектов МСП</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>2017-2025 (ежегодно)</i>	<i>Оказана информационная и консультационная поддержка субъектам МСП</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>С.В. Бочкарева, заместитель Главы Администрации города Саранула по экономике и финансам – начальник Управления финансов г. Саранула</i>
4.4.	<i>Проведение информационной кампании, направленной на освещение деятельности АО «Корпорация «МСП» и реализуемых мер поддержки</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>2017-2025 (ежегодно)</i>	<i>Размещена информация на официальном сайте Администрации города Саранула</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>С.В. Бочкарева, заместитель Главы Администрации города Саранула по экономике и финансам – начальник Управления финансов г. Саранула</i>

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
4.5.	<i>Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением в собственность оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>03.2017</i>	<i>Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарпул»</i>	<i>М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарпула</i>
4.6.	<i>Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг субсидий на возмещение части затрат на уплату первого лизингового платежа по договорам лизинга (за искл. договоров сублизинга)</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>12.2017</i>	<i>Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарпул»</i>	<i>М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарпула</i>
4.7	<i>Реализация подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Сарпула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2024</i>	<i>Программа реализована</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарпул»</i>	<i>С.В. Бочкарева, заместитель Главы Администрации города Сарпула по экономике и финансам – начальник Управления финансов г. Сарпула</i>
5.	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»:					
5.1.	<i>Формирование реестра инвестиционных площадок</i>	<i>Проект</i>	<i>02.2017</i>	<i>Реестр инвестиционных площадок размещен на сайте МО «Город Сарпул»</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарпул»</i>	<i>М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарпула</i>

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
5.2.	<i>Содействие в реализации инвестиционных проектов</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>2017-2025 (ежегодно)</i>	<i>Создан комплекс обеспечивающей инфраструктуры</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарпул»</i>	<i>инвестор</i>
5.2.1.	<i>Реконструкция производственной площадки Сарпульского мясокомбината по адресу: г. Сарпул, ул. Азина, д. 179</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2020</i>	<i>Выполнена реконструкция производственной площадки Сарпульского мясокомбината</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарпул»</i>	<i>В.Г. Бердов, заместитель генерального директора – Вице-президент ООО «КОМОС ГРУПП» - Управляющий ООО «Восточный»</i>
5.2.2.	<i>Линия по производству шпона</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2021</i>	<i>Создано производство шпона</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарпул»</i>	<i>А.Ю. Бусоргин, директор ООО «Сарпульский фанерный комбинат»</i>
5.2.3.	<i>Строительство завода по производству пектина</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2022</i>	<i>Построен завод по производству жидкого пектина</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарпул»</i>	<i>К.В. Ипатов, генеральный директор ООО «Экопектин»</i>
5.2.4.	<i>Строительство завода по производству рапсового масла</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2025</i>	<i>Построен завод по производству рапсового масла</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарпул»</i>	<i>Е.Ю. Кокин, директор ООО «Сарпульский Завод растительных масел»</i>

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
5.2.5.	Производство электротехнической продукции	Проект	12.2020	Создано производство электротехнической продукции	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарпул»	И.В. Билоус, генеральный директор ООО «Сарпульский электромеханический завод»
5.2.6.	Организация цветочного производства	Проект	12.2022	Создано цветочное производство	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарпул»	Н.А. Фофанова, директор ООО «Объединенная цветочная компания»
5.2.7.	Межрегиональный агро-индустриальный парк в ТОСЭР г. Сарпул	Проект	06.2026	Создан межрегиональный агро-индустриальный парк в ТОСЭР г. Сарпул	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарпул»	В.Г. Власов, генеральный директор ООО «АГРАСЕЙН»
6.	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»:					
6.1.	Информирование инициаторов инвестиционных проектов, бизнес сообщества о мерах поддержки по линии НО «Фонд развития моногородов» – реализация инвестиционных проектов с участием Фонда развития моногородов путем вхождения в капитал компаний-инициаторов проектов, а также выдачи целевых займов	Мероприятие	2017-2025 (ежегодно)	Доведена до сведения промышленных предприятий информация о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности	Юридические лица – инициаторы инвестиционных проектов, за исключением градообразующих организаций	С.В. Бочкарева, заместитель Главы Администрации города Сарпула по экономике и финансам – начальник Управления финансов г. Сарпула
6.2.	Информирование промышленных предприятий о мерах поддержки производителей высокотехнологичной продукции в гражданских отраслях промышленности в рамках государственной программы Российской Федерации	Мероприятие	2017-2025 (ежегодно)	Доведена до сведения промышленных предприятий информация о мерах поддержки развития промышлен-	Организации, реализующие новые комплексные инвестиционные проекты по приори-	С.В. Бочкарева, заместитель Главы Администрации города Сарпула по экономике и финансам – начальник

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
	<i>Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»</i>			<i>ности и повышения ее конкурентоспособности</i>	<i>тетным направлениям гражданской промышленности</i>	<i>Управления финансов г. Сарапула</i>
6.3.	<i>Информирование инициаторов инвестиционных проектов, бизнес сообщества о мерах поддержки по линии Фонда развития промышленности – предоставление промышленным предприятиям, реализующим проекты, направленные на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств, целевых займов</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>2017-2025 (ежегодно)</i>	<i>Доведена до сведения промышленных предприятий информация о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности</i>	<i>Промышленные предприятия, реализующие проекты, направленные на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств</i>	<i>С.В. Бочкарева, заместитель Главы Администрации города Сарапула по экономике и финансам – начальник Управления финансов г. Сарапула</i>
6.4.	<i>Организация поддержки по линии Министерства образования и науки Удмуртской Республики – включение МО «Город Сарапул» в программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Удмуртской Республике на 2016-2025»</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>12.2018</i>	<i>Получена поддержка в создании новых мест в общеобразовательных организациях МО «Город Сарапул»</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере</i>
6.5.	<i>Организация поддержки по линии Министерства спорта Российской Федерации – включение МО «Город Сарапул» в ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>05.2018</i>	<i>Получена поддержка в развитии инфраструктуры для занятий массовым спортом</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере</i>
6.6.	<i>Организация поддержки по линии Министерства культуры Российской Федерации – включение в Государственную программу</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>12.2020</i>	<i>Проведены ремонтно-реставрационные работы 5 объектов</i>	<i>Перевозчиков Ю.А., руководитель Агентства по госу-</i>	<i>В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Са-</i>

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
	«Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы»			культурного наследия федерального и регионального значения	дарственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики	рапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
7.	Направление «Развитие образования»:					
7.1.	Подготовка заявки на включение объекта «Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 1 (3 этап)» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Мероприятие	12.2018	Подана заявка в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
7.1.1.	Капитальный ремонт здания, входной группы, электроснабжения, водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, АПС МБОУ «СОШ №1», расположенной по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 140	Мероприятие	12.2019	Осуществлен капитальный ремонт МБОУ «СОШ №1»	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
7.2.	Подготовка заявки на включение объекта «Строительство здания школы на 825 мест, г. Сарапул, ул. Лесная» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Мероприятие	12.2021	Подана заявка в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
7.2.1.	Строительство здания школы на 825 мест, г. Саранул, ул. Лесная	Мероприятие	12.2022	Завершено строительство здания школы на 825 мест, г. Саранул, ул. Лесная	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Саранула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
7.3.	Создание детского технопарка «Кванториум» в г. Сарануле	Мероприятие	12.2022	Проведены ремонтные работы в помещении детского технопарка «Кванториум»	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Саранула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
7.4.	Капитальный ремонт здания БПОУ УР «Саранульский педагогический колледж»	Мероприятие	01.2019	Завершен капитальный ремонт здания БПОУ УР «Саранульский педагогический колледж»	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	И.Р. Сюткина, директор БПОУ УР «Саранульский педагогический колледж»
7.5.	Приобретение нежилых зданий с целью размещения дошкольных образовательных учреждений на 160 мест	Проект	12.2018	Приобретено 2 нежилых здания с целью размещения дошкольных образовательных учреждений на 160 мест	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Саранула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
7.5.1.	Завершение работ по вводу в эксплуатацию зданий дошкольных образовательных организаций с группами для детей до трех лет в	Мероприятие	12.2019	Завершены строительно-монтажные работы. Здания ДОО	Ессен А.А., Глава муниципального образования	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Са-

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
	<i>городе Сарануле</i>			<i>введены в эксплуатацию</i>	<i>«Город Саранул»</i>	<i>ранула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)</i>
7.6.	<i>Строительство здания детского сада на 220 мест, г. Саранул, ул. Мельникова, 4а</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2020</i>	<i>Завершено строительство здания детского сада на 220 мест, г. Саранул, ул. Мельникова, 4а</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Саранула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)</i>
7.7.	<i>Создание центра цифрового образования «IT-куб»</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2022</i>	<i>Создан центр цифрового образования «IT-куб» в моногороде Сарануле</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Саранула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)</i>
7.8.	<i>Создание Центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия на базе профессиональных образовательных организаций</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2021</i>	<i>Создан Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в моногороде Сарануле</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Саранула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)</i>
7.9.	<i>Создание ресурсных центров добровольчества, обеспеченных материально-технической базой</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2021</i>	<i>Создание ресурсного центра добровольчества в моногороде Сарануле</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Саранула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)</i>

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
7.10.	Подготовка заявки на включение объекта «Строительство здания школы на 825 мест, г. Сарапул, мкр. «Ж/д вокзал» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Мероприятие	12.2020	Подана заявка в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
7.10.1.	Строительство здания школы на 825 мест, г. Сарапул, мкр. «Ж/д вокзал»	Мероприятие	12.2021	Завершено строительство здания школы на 825 мест, г. Сарапул, мкр. «Ж/д вокзал»	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
8.	Направление «Развитие здравоохранения»:					
8.1.	Модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках города Сарапула за счет средств фонда обязательного медицинского страхования	Проект	12.2017	Осуществлена модернизация (текущий ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлиниках БУЗ УР «Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР»	Митрошин П.В., Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования УР	Галанова Е.Г., главный врач БУЗ УР «Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР»

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
8.2.	Оснащение БУЗ УР «Сарапульская городская больница МЗ УР» автомобилями скорой медицинской помощи	Проект	12.2017	БУЗ УР «Сарапульская городская больница МЗ УР» оснащено автомобилями скорой медицинской помощи	И.Г. Титов, и.о. министра здравоохранения Удмуртской Республики	Галанова Е.Г., главный врач БУЗ УР «Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР»
9.	Направление «Развитие промышленности»:					
9.1.	Создание Центра городского развития	Проект	10.2017	Создан Центр городского развития	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	Кудиров М.Г., первый заместитель Главы Администрации города Сарапула
9.2.	Реконструкция котельной ООО «Цветы Удмуртии»	Проект	11.2017	Увеличена выработка тепло и электроэнергии, объем инвестиций 32 млн. руб.	Волков А.А., генеральный директор ООО «Цветы Удмуртии»	Мельников А.В., заместитель главного инженера
9.3.	Реконструкция отгрузочного терминала склада № 1 ООО «Цветы Удмуртии»	Проект	12.2017	Проведена реконструкция отгрузочного терминала склада № 1	Волков А.А., генеральный директор ООО «Цветы Удмуртии»	Лобанов В.П., главный инженер ООО «Цветы Удмуртии»
9.4.	Расширение производства неметаллической композитной арматуры, усиленной наноструктурами ООО «КомАР»	Проект	03.2018	Расширено производство неметаллической композитной арматуры, усиленной наноструктурами, создано 27 рабочих мест	Шевнин А.А., генеральный директор ООО «КомАР»	Казаков В.А., заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «КомАР»
10	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»:					

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
10.1.	Строительство автомобильной дороги по ул. Калинина участок ул. Мельникова – микрорайон КХП в г. Сарануле	Мероприятие	10.2018	Закончено строительство автомобильной дороги по ул. Калинина участок ул. Мельникова – микрорайон КХП в г. Сарануле (1-й этап, протяжённость 0,17 км)	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
10.2.	Ремонт участка дороги основной (центральной) улицы – ул. Советская	Проект	12.2017	Выполнен ремонт участка дороги основной (центральной) улицы – ул. Советская: заменен бортовой камень и асфальтобетонное покрытие, ремонт тротуаров	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
10.3.	Реконструкция путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова	Проект	12.2020	Выполнены работы по реконструкции путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	А.В. Грахов, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
10.4.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная	Проект	11.2018	Проведен ремонт участка дороги по ул. Лесная (от ул. Гагарина до ул. Пугачева)	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
10.5.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Нахимова	Проект	11.2018	Проведен ремонт автомобильной дороги	Ессен А.А., Глава муниципального	А.М. Зуев, заместитель Главы Админи-

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
				по ул. Нахимова	ного образования «Город Саранул»	страции по строительству и ЖКХ
10.6.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Воздушных кораблей	Проект	11.2018	Проведен ремонт автомобильной дороги по ул. Воздушных кораблей	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	А.М. Зувев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
10.7.	Ремонт автомобильных дорог местного значения	Проект	11.2021 (ежегодно)	Проведен ремонт 11 участков автомобильных дорог местного значения	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	А.В. Грахов, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
10.8.	Строительство (реконструкция) улично-дорожной сети для реализации инвестиционных проектов: ООО «Саранульский фанерный комбинат» - «Линия по производству шпона», ООО «Экопектин» - «Завод по производству пектина», ООО «Саранульский завод растительных масел» - «Завод по производству рапсового масла», ООО «Саранульский электромеханический завод» - «Производство электротехнической продукции» в моногороде Сарануле	Проект	12.2020	Выполнено строительство (реконструкция) улично-дорожной сети	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	А.В. Грахов, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
10.9.	Строительство (реконструкция) подъездных путей для реализации инвестиционного проекта ООО «АГРАСЕЙН» - «Межрегиональный агро-индустриальный парк в ТОСЭР г. Саранул» в моногороде Сарануле	Проект	12.2021	Выполнено строительство (реконструкция) подъездных путей	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	А.В. Грахов, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
11.	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»:					

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
11.1.	Реконструкция КНС, строительство самотечного и напорного канализационного коллектора п. Строительный в г. Сарапуле Удмуртской Республики	Проект	12.2017	Выполнена реконструкция канализационной насосной станции, построен самотечный и напорный канализационный коллектор в п. Строительный	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
11.2.	Реконструкция и создание отдельных объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования «Город Сарапул» в рамках концессионного соглашения с ООО «Сарапултеплоэнерго»	Проект	12.2018	Выполнены работы на трех объектах теплоснабжения	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
11.3.	Строительство сети электроснабжения для реализации инвестиционных проектов: ООО «Сарапульский фанерный комбинат» - «Линия по производству шпона», ООО «Экопектин» - «Завод по производству пектина», ООО «Сарапульский завод растительных масел» - «Завод по производству рапсового масла», ООО «Объединенная цветочная компания» - «Организация цветочного производства» в моногороде Сарапуле	Проект	12.2020	Построены сети электроснабжения	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.В. Грахов, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
11.4.	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения для реализации инвестиционных проектов: ООО «Сарапульский фанерный комбинат» - «Линия по производству шпона», ООО «Экопектин» - «Завод по про-	Проект	12.2020	Построены сети водоснабжения и водоотведения	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.В. Грахов, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
	<i>изводству пектина», ООО «Сарапульский завод растительных масел» - «Завод по производству рапсового масла», ООО «Сарапульский электромеханический завод» - «Производство электротехнической продукции», ООО «Объединенная цветочная компания» - «Организация цветочного производства» в моногороде Сарапуле</i>					
11.5.	<i>Строительство сети газоснабжения для реализации инвестиционных проектов: ООО «Экопектин» - «Завод по производству пектина», ООО «Сарапульский завод растительных масел» - «Завод по производству рапсового масла», ООО «Объединенная цветочная компания» - «Организация цветочного производства» в моногороде Сарапуле</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2020</i>	<i>Построены сети газоснабжения</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>А.В. Грахов, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ</i>
11.6.	<i>Преобразование сфер городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и инженерных решений</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2021</i>	<i>Преобразованы сферы городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и инженерных решений в моногороде Сарапуле</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>А.В. Грахов, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ</i>
11.7.	<i>Строительство, реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2025 (ежегодно)</i>	<i>Осуществлено строительство, реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения в моно-</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>А.В. Грахов, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ</i>

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
				<i>роде Сарапуле с привлечением средств бюджета Удмуртской Республики</i>		
11.8.	<i>Строительство сети электроснабжения для реализации инвестиционного проекта ООО «АГРАСЕЙН» - «Межрегиональный агро-индустриальный парк в ТОСЭР г. Сарапул» в моногороде Сарапуле</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2021</i>	<i>Построены сети электроснабжения</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>А.В. Грахов, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ</i>
11.9.	<i>Строительство сетей водоснабжения и водоотведения для реализации инвестиционного проекта ООО «АГРАСЕЙН» - «Межрегиональный агро-индустриальный парк в ТОСЭР г. Сарапул» в моногороде Сарапуле</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2021</i>	<i>Построены сети водоснабжения и водоотведения</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>А.В. Грахов, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ</i>
11.10.	<i>Строительство сети газоснабжения для реализации инвестиционного проекта ООО «АГРАСЕЙН» - «Межрегиональный агро-индустриальный парк в ТОСЭР г. Сарапул» в моногороде Сарапуле</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2021</i>	<i>Построены сети газоснабжения</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>А.В. Грахов, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ</i>
12.	Направление «Развитие физической культуры и спорта»:					
12.1.	<i>Реконструкция стадиона «Энергия»</i>	<i>Проект</i>	<i>03.2018</i>	<i>Выполнена реконструкция стадиона</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере</i>
12.2.	<i>Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>12.2021 (ежегодно)</i>	<i>Осуществлена закупка спортивно-технологического</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования</i>	<i>В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Са-</i>

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
				оборудования для создания малых спортивных площадок (комплексы ГТО)	«Город Сарапул»	рапула по социальной сфере
13.	Направление «Экологическое развитие»:					
13.1.	Подготовка заявки на включение объекта «Очистка русла реки Большая Сарапулка в городе Сарапуле» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Мероприятие	10.2018	Подана заявка о включении объекта в Адресную инвестиционную программу	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.М. Зувев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ, ИОГВ УР (по компетенции)
14.	Направление «Развитие туризма»:					
14.1.	Реализация инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Камский берег», Удмуртская Республика» в рамках мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)»:	Проект	12.2018	Проведены мероприятия, предусмотренные федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011 – 2018 годы)»	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула
14.1.1.	Создание комплекса туристской инфраструктуры:	Проект	12.2018	Создан комплекс туристской инфраструктуры		
-	Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Комплекс строений «Дом Башенина»	Проект	12.2017	Открыт лечебно-диагностический центр с широким спектром медицин-	С.В. Мусинов, генеральный директор ОАО «Сарапульский электрогене-	Д.В. Сологуб, директор ООО ЛДЦ «Камский доктор»

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
				ских услуг. Создано 50 рабочих мест	раторный завод»	
-	Реконструкция санатория-профилактория «Озон» с целью создания лечебно-диагностического центра и СПА-комплекса	Проект	12.2018	Проведена реконструкция санатория-профилактория, построен СПА-центр, бассейн. Создано 21 рабочее место	С.В. Мусинов, генеральный директор ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»	А.В. Поробов, заместитель главного инженера ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»
-	Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения – «Ремесленная школа им. Д.Г. Ижболдина, конец XIX - начало XX вв.» (адрес: г. Сарапул, ул. Азина, д. 85 а)	Проект	12.2018	Завершена реставрация объекта культурного наследия регионального значения – «Ремесленная школа им. Д.Г. Ижболдина, конец XIX - начало XX вв.». Создано 15 рабочих мест	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.С. Мусинов, инвестор
-	Строительство экорынка по ул. Электрозаводская в г. Сарапуле	Проект	12.2018	Завершено строительство экорынка по ул. Электрозаводская в г. Сарапуле	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.В. Карташов, инвестор
14.1.2.	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры:	Проект	12.2018	Создан комплекс обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры		

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
-	<i>Реконструкция центральной площади г. Саранула</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2017</i>	<i>Введен объект в эксплуатацию</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>К.С. Коткин, директор МУ г. Саранула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»</i>
-	<i>Реконструкция сетей электроснабжения и строительство трансформаторных подстанций</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2017</i>	<i>Введен объект в эксплуатацию</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>К.С. Коткин, директор МУ г. Саранула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»</i>
-	<i>Строительство сетей газоснабжения</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2017</i>	<i>Введен объект в эксплуатацию</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>К.С. Коткин, директор МУ г. Саранула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»</i>
-	<i>Строительство сетей газоснабжения к гостинице по ул. Оползина</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2017</i>	<i>Введен объект в эксплуатацию</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>К.С. Коткин, директор МУ г. Саранула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»</i>
-	<i>Строительство сетей водоснабжения и водоотведения</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2017</i>	<i>Введен объект в эксплуатацию</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>К.С. Коткин, директор МУ г. Саранула «Служба заказчика по строительству, ре-</i>

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
						<i>конструкции и капитальному ремонту»</i>
-	<i>Реконструкция автодорог и пешеходных зон</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2018</i>	<i>Введен объект в эксплуатацию</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>К.С. Коткин, директор МУ г. Сарапула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»</i>
14.2	<i>Реализация подпрограммы «Развитие туризма» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2024</i>	<i>Программа реализована</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере</i>
15.	Направление «Развитие культуры»:					
15.1	<i>Подготовка заявки на включение объекта «Капитальный ремонт МБУК ДК радиозавода» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>02.2020</i>	<i>Подана заявка на включение объекта в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)</i>
15.1.1.	<i>Капитальный ремонт МБУК ДК радиозавода</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>12.2020</i>	<i>Осуществлен капитальный ремонт МБУК ДК радиозавода</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной</i>

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
						<i>сфере, ИОГВ УР (по компетенции)</i>
15.2.	<i>Подготовка заявки на включение объекта «Капитальный ремонт МАУК «Сарапульский драматический театр» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>02.2020</i>	<i>Подана заявка на включение в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)</i>
15.2.1.	<i>Капитальный ремонт МАУК «Сарапульский драматический театр»</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>12.2020</i>	<i>Осуществлен капитальный ремонт МАУК «Сарапульский драматический театр»</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)</i>
15.3.	<i>Подготовка заявки на включение объекта «Ремонтно-реставрационные работы Художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина» МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>02.2020</i>	<i>Подана заявка на включение в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)</i>
15.3.1.	<i>Ремонтно-реставрационные работы Художественно-выставочного комплекса «Дача</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>12.2020</i>	<i>Осуществлены ремонтно-</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального</i>	<i>В.М. Шестаков, заместитель Главы Адми-</i>

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проек- та/ ответственный исполнитель меро- приятия
	<i>Башенина» МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья»</i>			<i>реставрационные работы Художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина» МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья»</i>	<i>ного образования «Город Сарапул»</i>	<i>нистрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)</i>
16. Направление «Жилье»:						
16.1.	<i>Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>12.2024 (ежегодно)</i>	<i>Реализованы муниципальные контракты на приобретение, строительство жилых помещений или договоры выкупа аварийного жилья у собственников помещений имеющих в собственности другое жилье; Реализовано переселение граждан в новые квартиры; По согласию собственников помещений в аварийном жилье, имеющих в собственности другое жилье, реализована процедура выкупа;</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>А.В. Грахов, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ</i>

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проек- та/ ответственный исполнитель меро- приятия
				<i>Выполнен снос ава- рийного жилья</i>		

4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
	Комплексное развитие моногорода	<i>Утвержден паспорт программы</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>07.2017</i>
		<i>Утвержден сводный план</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>07.2017</i>
		<i>Актуализирован паспорт программы и сводного плана на 2018 г. и на период до 2025 г.</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
		<i>Итоговый отчет утвержден</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2025</i>
1	<i>Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»:</i>			
1.1	<i>Подготовка и направление заявки в Минэкономразвития РФ на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>Подготовлен проект заявки на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2016</i>
		<i>Подготовлена информация о потенциальных резидентах территории опережающего развития, подтвердивших в письменной форме готовность реализовывать инвестиционные проекты на территории</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		<i>Подготовлена информация о наличии на территории МО «Город Саранул» свободных земельных участков и иного имущества, которое возможно использовать для целей реализации потенциальными резидентами инвестиционных проектов</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
		<i>Подготовлены предложения и обоснования по перечню видов экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности, при реализации резидентами инвестиционных проектов</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
		<i>Подготовлен прогноз объемов выпадающих, недополученных и дополнительных доходов бюджета Российской Федерации, бюджета УР и местного бюджета, в связи с созданием и функционированием территории опережающего развития и источниках их покрытия для бюджета Российской Федерации, бюджета УР, местного бюджета, прогноз по количеству резидентов, количеству рабочих мест (создаваемых и высвобождающихся), объему инвестиций, в том числе капитальных вложений, на период функционирования территории опережающего развития</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		<i>Подготовлены предложения и обоснования по минимальному объему капитальных вложений и минимальному количеству новых постоянных рабочих мест, в результате реализации резидентами инвестиционных проектов (по каждому виду экономической деятельности)</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
		<i>Включены инвестиционные проекты потенциальных резидентов территории опережающего развития в реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>06.2017</i>
		<i>Подана заявка на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования «Город Сарапул» в Министерство экономического развития РФ</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>07.2017</i>
1.2.	<i>Подготовка инвестиционных площадок</i>	<i>Разработана градостроительная документация на мкр. Радужный, КХП</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
2.	<i>Направление «Повышение эффективности муниципального управления»:</i>			
2.1.	<i>Разработка и внедрение автоматизированных информационных систем по реализации полномочий органов местного самоуправления</i>	<i>Определена потребность внедрения автоматизированных информационных систем</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2016</i>
		<i>Сформирован план разработки систем</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2017</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		<i>Начато внедрение по плану</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
		<i>Информационные системы внедрены и функционируют. Проект завершен</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
2.2.	<i>Внедрение проектного управления в работе ОМСУ г. Саранга</i>	<i>Разработано и внедрено Положение по проектному управлению</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2017</i>
		<i>Сформирован Проектный офис</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2017</i>
		<i>Завершена образовательная программа (защита проекта)</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
3.	<i>Направление «Развитие городской среды и благоустройство»:</i>			
3.1.	<i>Реализация «Пяти шагов благоустройства повседневности»</i>	<i>Выполнена реконструкция Набережной р. Кама</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>09.2017</i>
		<i>Выполнена реконструкция стадиона «Энергия» (г. Саранга, ул. Горького, д. 75)</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2018</i>
		<i>Построена гостиница на набережной р. Кама (г. Саранга, ул. Оползина, д. 22)</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
		<i>Построен спортивно-оздоровительный центр «Озон» (г. Саранга, ул. Левиатова, д. 16)</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2018</i>
		<i>Выполнена реконструкция центральной площади</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2018</i>
3.2.	<i>Благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям</i>	<i>Приняты заявки от собственников многоквартирных домов</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>04.2017-2025 (ежегодно)</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
	<i>территориям многоквартирных домов</i>	<i>Подана заявка на получение субсидии</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>05.2017-2025 (ежегодно)</i>
<i>Получены субсидии</i>		<i>Контрольная точка</i>	<i>06.2017-2025 (ежегодно)</i>	
<i>Выполнено благоустройство дворовых территорий</i>		<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017-2025 (ежегодно)</i>	
3.3.	<i>Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта</i>	<i>Определены объекты наиболее посещаемых общественных территорий</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>04.2017-2025 (ежегодно)</i>
		<i>Подготовлены дизайн – проекты и сметная документация по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>05.2017-2025 (ежегодно)</i>
		<i>Получены субсидии</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>06.2017-2025 (ежегодно)</i>
		<i>Выполнено благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>10.2017-2025 (ежегодно)</i>
3.4.	<i>Участие в ежегодном республиканском конкурсе на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Удмуртской Республики, район города Ижевска»</i>	<i>Собрана информация. Подготовлены отчетные материалы, фото, видео альбомов</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01.2017</i>
		<i>Подана заявка на участие в республиканском конкурсе на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Удмуртской Республики, район города Ижевска»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01.2017</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		<i>Переданы материалы в конкурсную комиссию</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2017</i>
3.5.	<i>Проведение конкурса по поддержке проектов местных инициатив</i>	<i>Принято решение о победителях конкурсного отбора проектов местных инициатив</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>05.2018-2025 (ежегодно)</i>
		<i>Заключено соглашение с инициативной группой-победителем конкурсного отбора проектов местных инициатив</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>06.2018-2025 (ежегодно)</i>
		<i>Выполнены работы по реализации проектов местных инициатив</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>10.2018-2025 (ежегодно)</i>
4.	<i>Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»:</i>			
4.1.	<i>Развитие системы микрофинансирования для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства</i>	<i>Приняты обращения субъектов малого и среднего предпринимательства в Микрокредитной компании Удмуртский фонд развития предпринимательства с заявками на предоставление микрозаймов</i>	<i>Этап</i>	<i>2017-2025 (ежегодно)</i>
		<i>Проведено консультирование и предоставлена Удмуртский фонд развития предпринимательства информация об условиях предоставления микрозаймов, о правах и обязанностях субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с получением микрозаймов</i>	<i>Этап</i>	<i>2017-2025 (ежегодно)</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		<i>Рассмотрены заявки субъектов малого и среднего предпринимательства, проведен анализ представленных документов и принято решение о возможности предоставления микрозаймов или об отказе в предоставлении микрозаймов</i>	<i>Этап</i>	<i>2017-2025 (ежегодно)</i>
		<i>Приняты решения о выдаче микрозаймов на заседаниях Экспертного совета Фонда</i>	<i>Этап</i>	<i>2017-2025 (ежегодно)</i>
		<i>Оформлены договоры микрозаймов после принятия Экспертным советом положительного решения по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства микрозаймов</i>	<i>Этап</i>	<i>2017-2025 (ежегодно)</i>
4.2.	<i>Подготовка заявки муниципального образования «Город Саранул» для участия в конкурсном отборе муниципальных образований УР для предоставления субсидий на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) развития и/или поддержки малого и среднего предпринимательства</i>	<i>Реализованы мероприятия подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Саранула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 гг.</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01-12.2017 ежегодно</i>
		<i>Подготовлен пакет документов для участия в конкурсном отборе муниципальных образований УР для предоставления субсидий на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) развития и/или поддержки малого и среднего предпринимательства</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>09.2017</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		<i>Заявка направлена в Министерство экономики Удмуртской Республики для предоставления субсидий на реализацию подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>10.2017</i>
4.3.	<i>Внедрение и функционирование успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства:</i>			
4.3.1.	<i>Организация деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула</i>	<i>Утверждены повестки дня заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>Ежеквартально 2017-2025 (ежегодно)</i>
		<i>Оповещены члены Совета о проведении заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>Ежеквартально 2017-2025 (ежегодно)</i>
		<i>Проведены заседания Советов по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>Ежеквартально 2017-2025 (ежегодно)</i>
4.3.2.	<i>Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного</i>	<i>Разработан инвестиционный паспорт муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2016</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
	<i>паспорта муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>Утвержден инвестиционный паспорт муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2016</i>
		<i>Размещен в сети интернет инвестиционный паспорт муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01.2017</i>
4.3.3.	<i>Развитие информационной и консультационной поддержки субъектам МСП</i>	<i>Оказана информационная и консультационная поддержка субъектам МСП</i>	<i>Этап</i>	<i>2017-2025 (ежегодно)</i>
4.4.	<i>Проведение информационной кампании, направленной на освещение деятельности АО "Корпорация "МСП" и реализуемых мер поддержки</i>	<i>Размещена информация на официальном сайте Администрации города Саранула</i>	<i>Этап</i>	<i>2017-2025 (ежегодно)</i>
4.5.	<i>Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением в собственность оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)</i>	<i>Предусмотрены средства в бюджете г. Саранула на мероприятие в рамках муниципальной программы</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2016</i>
		<i>Размещено информационное сообщение о начале проведения конкурса на предоставление субсидий на официальном сайте МО «Город Саранул» в сети интернет</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2017</i>
		<i>Приняты заявки на участие в конкурсе на предоставление субсидий, проверка документов на соответствие требованиям</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
		<i>Проведены заседания комиссии, подведены итоги</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		<i>Оформлен и подписан протокол заседания комиссии</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
		<i>Разработан проект муниципального правового акта Администрации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
		<i>Заключен договор о предоставлении субсидии</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
		<i>Перечислена субсидия на расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
4.6.	<i>Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг субсидий на возмещение части затрат на уплату первого лизингового платежа по договорам лизинга (за исключением договоров сублизинга)</i>	<i>Предусмотрены средства в бюджете г. Сарангула на мероприятие в рамках муниципальной программы</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2016</i>
		<i>Размещено информационное сообщение о начале проведения конкурса на предоставление субсидий на официальном сайте МО «Город Сарангул» в сети интернет</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2017</i>
		<i>Приняты заявки на участие в конкурсе на предоставление субсидий, проверка документов на соответствие требованиям</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2017</i>
		<i>Проведены заседания комиссии, подведены итоги</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2017</i>
		<i>Оформлен и подписан протокол заседания комиссии</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2017</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		<i>Разработан проект муниципального правового акта Администрации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
		<i>Заключение договора о предоставлении субсидии</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
		<i>Перечислена субсидия на расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
4.7.	<i>Реализация подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Саранпула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы</i>	<i>Реализованы мероприятия подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Саранпула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2024</i>
5.	<i>Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»:</i>			
5.1.	<i>Формирование реестра инвестиционных площадок</i>	<i>Собраны данные, составлен реестр инвестиционных площадок</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01.2017</i>
		<i>Размещен реестр площадок на официальном сайте МО «Город Саранпул»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2017</i>
5.2.	<i>Содействие в реализации инвестиционных проектов:</i>			

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
5.2.1.	Реконструкция производственной площадки Сарапульского мясокомбината по адресу: г. Сарапул, ул. Азина, д. 179	<i>Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики (участок ул. Азина 177 - ул. Казанская)»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2016</i>
		<i>Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики (участок перехода через железную дорогу)»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2016</i>
		<i>Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики (участок водоотводной канал (левый берег) - ул. Амурская)»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2016</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		<i>Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 (участок от водоотводного канала (левый берег) до ул. Мостовая и участок от ул. Интернациональная до ул. 1-й Сарапульский переулок)»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2016</i>
		<i>Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Наружное электроснабжение производственной площадки Сарапульского мясокомбината по 2 категории надежности»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
		<i>Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Реконструкция улично-дорожной сети к производственной площадке Сарапульского мясокомбината. Дорога к Сарапульскому мясокомбинату»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>09.2017</i>
		<i>Проведена реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики (4 участка)</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
		<i>Выполнено наружное электроснабжение производственной площадки Сарапульского мясокомбината по 2 категории надежности</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		<i>Проведена реконструкция улично-дорожной сети к производственной площадке Саранульского мясокомбината. Дорога к Саранульскому мясокомбинату</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
		<i>Реализован инвестиционный проект «Реконструкция производственной площадки Саранульского мясокомбината по адресу: г. Саранул, ул.Азина, д. 179»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2020</i>
5.2.2.	<i>Линия по производству шпона</i>	<i>Создано производство шпона</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2021</i>
5.2.3.	<i>Строительство завода по производству пектина</i>	<i>Построен завод по производству жидкого пектина</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2022</i>
5.2.4.	<i>Строительство завода по производству рапсового масла</i>	<i>Построен завод по производству рапсового масла</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2025</i>
5.2.5.	<i>Производство электротехнической продукции</i>	<i>Создано производство электротехнической продукции</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2020</i>
5.2.6.	<i>Организация цветочного производства</i>	<i>Создано цветочное производство</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2022</i>
5.2.7.	<i>Межрегиональный агро-индустриальный парк в ТОСЭР г. Саранул.</i>	<i>Создан межрегиональный агро-индустриальный парк в ТОСЭР г. Саранул</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>06.2026</i>
6.	<i>Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»:</i>			

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
6.1.	Информирование инициаторов инвестиционных проектов, бизнес сообщества о мерах поддержки по линии НО «Фонд развития моногородов» – реализация инвестиционных проектов с участием Фонда развития моногородов путем вхождения в капитал компаний-инициаторов проектов, а также выдачи целевых займов	Доведена до сведения промышленных предприятий информация о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности	Этап	2017-2025 (ежегодно)
6.2.	Информирование промышленных предприятий о мерах поддержки производителей высокотехнологичной продукции в гражданских отраслях промышленности в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»	Доведена до сведения промышленных предприятий информация о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности	Этап	2017-2025 (ежегодно)

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
6.3.	<i>Информирование инициаторов инвестиционных проектов, бизнес общества о мерах поддержки по линии Фонда развития промышленности - предоставление промышленным предприятиям, реализующим проекты, направленные на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств, целевых займов</i>	<i>Доведена до сведения промышленных предприятий информация о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности</i>	<i>Этап</i>	<i>2017-2025 (ежегодно)</i>
6.4.	<i>Организация поддержки по линии Министерства образования и науки Удмуртской Республики - включение в программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Удмуртской Республике на 2016-2025»</i>	<i>Направлена заявочная документация в Министерство образования и науки Удмуртской Республики</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>06.2018</i>
		<i>Город Сарапул включен в реестр получателей поддержки (субсидий)</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
6.5.	<i>Организация поддержки по линии Министерства спорта Российской Федерации - включение в ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»</i>	<i>Город Сарапул включен в реестр получателей поддержки (субсидий)</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>05.2018</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
6.6.	<i>Организация поддержки по линии Министерства культуры Российской Федерации – включение в Государственную программу «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы»</i>			
6.6.1.	<i>Реставрация объекта культурного наследия федерального значения «Воскресенская церковь, 1817 г.» (УР, г. Саранул, ул. Гоголя 1А)</i>	<i>Направление заявочной документации проведение ремонтно-реставрационных работ в Министерство культуры Российской Федерации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
		<i>Заявка включена в организационно-финансовый план ГП на 2019 год</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2019</i>
		<i>Выполнены ремонтно-реставрационные работы</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2019</i>
6.6.2.	<i>Реставрация объекта культурного наследия федерального значения «Пожарная каланча, 1887 г.» (УР, г. Саранул, ул. Площадь Свободы, 5)</i>	<i>Направление заявочной документации на разработку научно-проектной документации и проведение ремонтно-реставрационных работ в Министерство культуры Российской Федерации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2019</i>
		<i>Заявка включена в организационно-финансовый план ГП на 2020 год</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2020</i>
		<i>Разработана научно-проектная документация</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>06.2021</i>
		<i>Выполнены ремонтно-реставрационные работы</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2021</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
6.6.3.	Реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Вознесенской (Красной) площади», 1776-1814, 1818-1927 (здание, входящее в состав объекта культурного наследия, расположенное по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Советская, 8)	<i>Направление заявочной документации на разработку научно-проектной документации в Министерство культуры Российской Федерации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2019</i>
		<i>Заявка включена в организационно-финансовый план ГП на 2020 год</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2020</i>
		<i>Разработана научно-проектная документация, получено положительное заключение историко-культурной экспертизы, пройдена проверка сметных расчетов</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2021</i>
		<i>Направление заявки на проведение ремонтно-реставрационных работ в Министерство культуры Российской Федерации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2021</i>
		<i>Заявка включена в организационно-финансовый план ГП на 2022 год</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2022</i>
		<i>Выполнены ремонтно-реставрационные работы</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2022</i>
6.6.4.	Реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Памятник истории – здание бывшей городской управы (филиал Ижевского механического института), где в 1917 году проходили	<i>Направление заявочной документации на разработку научно-проектной документации в Министерство культуры Российской Федерации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2019</i>
		<i>Заявка включена в организационно-финансовый план ГП на 2020 год</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2020</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
	<i>первые заседания Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, в 1923 году – первый окружной съезд Советов», 1917 г., 1923 г. (УР, г. Саранул, ул. Труда, 8)</i>	<i>Разработана научно-проектная документация, получено положительное заключение историко-культурной экспертизы, пройдена проверка сметных расчетов</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2021</i>
<i>Направление заявки на проведение ремонтно-реставрационных работ в Министерство культуры Российской Федерации</i>		<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2021</i>	
<i>Заявка включена в организационно-финансовый план ГП на 2022 год</i>		<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2022</i>	
<i>Выполнены ремонтно-реставрационные работы</i>		<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2022</i>	
6.6.5.	<i>Реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Вятской улицы (Ф. Раскольникова)» (здание, входящее в состав объекта культурного наследия, расположенное по адресу: УР, г. Саранул, ул. Раскольникова, 144)</i>	<i>Направление заявочной документации на разработку научно-проектной документации в Министерство культуры Российской Федерации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2019</i>
		<i>Заявка включена в организационно-финансовый план ГП на 2020 год</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2020</i>
		<i>Разработана научно-проектная документация, получено положительное заключение историко-культурной экспертизы, пройдена проверка сметных расчетов</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2021</i>
		<i>Направление заявки на проведение ремонтно-реставрационных работ в Министерство культуры Российской Федерации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2021</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		<i>Заявка включена в организационно-финансовый план ГП на 2022 год</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2022</i>
		<i>Выполнены ремонтно-реставрационные работы</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2022</i>
7.	<i>Направление «Развитие образования»:</i>			
7.1.	<i>Подготовка заявки на включение объекта «Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 1 (3 этап)» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики</i>	<i>Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>09.2018</i>
		<i>Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
		<i>Направлен пакет документов в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики для включения объекта в адресную инвестиционную программу</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
		<i>Подана заявка на включение объекта в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
7.1.1.	<i>Капитальный ремонт здания, входной группы, электроснабжения, водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, АПС МБОУ «СОШ №1», расположенной по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 140</i>	<i>Осуществлен капитальный ремонт МБОУ «СОШ №1»</i>	<i>Завершение этапа</i>	<i>12.2019</i>
7.2.	<i>Подготовка заявки на включение объекта «Строительство здания школы на 825 мест, г. Сарапул, ул. Лесная» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики</i>	<i>Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2020</i>
		<i>Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2021</i>
		<i>Направлен пакет документов в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики для включения объекта в адресную инвестиционную программу</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>06.2021</i>
		<i>Подана заявка на включение объекта в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2021</i>
7.2.1.	<i>Строительство здания школы на 825 мест, г. Сарапул, ул. Лесная</i>	<i>Завершено строительство здания школы на 825 мест, г. Сарапул, ул. Лесная</i>	<i>Завершение этапа</i>	<i>12.2022</i>
7.3.	<i>Создание детского технопарка «Кванториум» в г. Сарапуле</i>	<i>Подана заявка в Роскванториум на создание детского технопарка «Кванториум» в г.Сарапуле</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>04.2018</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		<i>Проведены ремонтные работы в помещении детского технопарка «Кванториум»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2022</i>
7.4.	<i>Капитальный ремонт здания БПОУ УР "Сарапульский педагогический колледж"</i>	<i>Проведен аукцион</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>10.2018</i>
		<i>Заключен контракт</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>10.2018</i>
		<i>Завершен капитальный ремонт здания БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01.2019</i>
7.5.	<i>Приобретение нежилых зданий с целью размещения дошкольных образовательных учреждений на 160 мест</i>	<i>Произведены проектно-изыскательные работы, привязка ПСД</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>07.2018</i>
		<i>Завершено строительство зданий ДОО с пиццеблоком и прачечной</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
		<i>Приобретено 2 нежилых здания с целью размещения дошкольных образовательных учреждений на 160 мест</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
7.5.1.	<i>Завершение работ по вводу в эксплуатацию зданий дошкольных образовательных организаций с группами для детей до трех лет в городе Сарапуле</i>	<i>Завершены строительно-монтажные работы. Здания ДОО введены в эксплуатацию</i>	<i>Завершение этапа</i>	<i>12.2019</i>
7.6.	<i>Строительство здания детского сада на 220 мест, г. Сарапул, ул.</i>	<i>Произведены проектно-изыскательные работы, привязка ПСД</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2019</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
	<i>Мельникова, 4а</i>	<i>Завершено строительство здания детского сада на 220 мест, г. Сарапул, ул. Мельникова, 4а</i>	<i>Завершение этапа</i>	<i>12.2020</i>
7.7.	<i>Создание центра цифрового образования «IT-куб»</i>	<i>Создан центр цифрового образования «IT-куб» в моногороде Сарапуле</i>	<i>Завершение этапа</i>	<i>12.2022</i>
7.8.	<i>Создание Центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия на базе профессиональных образовательных организаций</i>	<i>Создан Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в моногороде Сарапуле</i>	<i>Завершение этапа</i>	<i>12.2021</i>
7.9.	<i>Создание ресурсных центров добровольчества, обеспеченных материально-технической базой</i>	<i>Создан ресурсный центр добровольчества в моногороде Сарапуле</i>	<i>Завершение этапа</i>	<i>12.2021</i>
7.10.	<i>Подготовка заявки на включение объекта «Строительство здания школы на 825 мест, г. Сарапул, мкр. «Ж/д вокзал» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики</i>	<i>Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2019</i>
		<i>Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2020</i>
		<i>Направлен пакет документов в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики для включения объекта в адресную инвестиционную программу</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>06.2020</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		<i>Подана заявка на включение объекта в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2020</i>
7.10.1.	<i>Строительство здания школы на 825 мест, г. Сарапул, мкр. «Ж/д вокзал»</i>	<i>Завершено строительство здания школы на 825 мест, г. Сарапул, мкр. «Ж/д вокзал»</i>	<i>Завершение этапа</i>	<i>12.2021</i>
8.	<i>Направление «Здравоохранение»:</i>			
8.1.	<i>Модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках за счет средств фонда обязательного медицинского страхования</i>	<i>Осуществлена модернизация (текущий ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике БУЗ УР «Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
8.2.	<i>Оснащение БУЗ УР «Сарапульская городская больница МЗ УР» автомобилями скорой медицинской помощи</i>	<i>БУЗ УР «Сарапульская городская больница МЗ УР» оснащено автомобилями скорой медицинской помощи</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
9.	<i>Направление «Развитие промышленности»:</i>			
9.1.	<i>Создание Центра городского развития</i>	<i>Сформирован Совет Центра</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>09.2017</i>
		<i>Разработано и внедрено положение по Совету Центра</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>10.2017</i>
9.2.	<i>Реконструкция котельной ООО «Цветы Удмуртии»</i>	<i>Разработана проектно-сметная документация</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01.2017</i>
		<i>Проведена государственная экспертиза проектной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2017</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Заключен договор на приобретение оборудования	Контрольная точка	03.2017
		Закуплено оборудование и материалов для реконструкции	Контрольная точка	03.2017
		Выполнен монтаж котельной и оборудования	Контрольная точка	08.2017
		Введена в эксплуатацию котельная с мощностью 10 МВт	Контрольная точка	11.2017
9.3.	Реконструкция отгрузочного терминала склада № 1 ООО «Цветы Удмуртии»	Выполнен демонтаж стен первого этажа административно-бытового корпуса	Контрольная точка	09.2017
		Выполнен монтаж помещения холодильной камеры на 1 этаже административного корпуса и отгрузочного терминала	Контрольная точка	09.2017
		Построен пристрой (моечное отделение для контейнеров) площадью 40 кв. м к зданию административного корпуса	Контрольная точка	10.2017
		Сдано в эксплуатацию моечное отделение	Контрольная точка	11.2017
		Введен в эксплуатацию отгрузочный терминал склада № 1	Контрольная точка	12.2017
9.4.	Расширение производства неметаллической композитной арматуры, усиленной наноструктурами ООО «КомАР»	Начаты пусконаладочные работы и выпуск готовой продукции	Контрольная точка	02.2017
		Выведен на проектную мощность выпуск продукции первой линии производства	Контрольная точка	04.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		<i>Заключен договор на приобретение оборудования второй линии производства</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>09.2017</i>
		<i>Выполнен монтаж производственного оборудования</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>10.2017</i>
		<i>Выполнены пусконаладочные работы и налажен выпуск готовой продукции</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01.2018</i>
		<i>Выведен на проектную мощность выпуска продукции второй линии производства</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2018</i>
10.	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»:			
10.1.	<i>Строительство автомобильной дороги по ул. Калинина участок ул. Мельникова – микрорайон КХП в г. Сарангле</i>	<i>Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>06.2017</i>
		<i>Подана заявка на участие в отборе инвестиционных проектов, претендующих на предоставление бюджетных ассигнований Регионального инвестиционного фонда на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры муниципальной собственности, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых инвестором объектов капитального строительства, относящихся к объектам производства или инфраструктуры</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>07.2017</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		<i>Закончено строительство автомобильной дороги по ул. Калинина участок ул. Мельникова – микрорайон КХП в г. Сарануле (1-й этап, протяжённость 0,17 км)</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>10.2018</i>
10.2.	<i>Ремонт участка дороги основной (центральной) улицы – ул. Советская</i>	<i>Проведен ремонт участка дороги по ул. Советская</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
10.3.	<i>Реконструкция путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова</i>	<i>Подготовлен проект светофорного объекта на перекрестке ул. Гончарова и ул. Мира (жилой район Дубровка)</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>05.2018</i>
		<i>Получено положительное заключение государственной экспертизы на проект «Реконструкция путепровода по ул. Гончарова через железную дорогу»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2018</i>
		<i>Подготовлен проект реконструкции путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
		<i>Выполнены работы по строительству светофорного объекта на перекрестке ул. Гончарова и ул. Мира (жилой район Дубровка)</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2020</i>
		<i>Выполнены работы по реконструкции путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2020</i>
10.4.	<i>Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная</i>	<i>Согласованы сметные расчеты с Министерством транспорта и дорожного хозяйства УР</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>05.2018</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		<i>Проведен ремонт участка дороги по ул. Лесная (от ул. Гагарина до ул. Пугачева)</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2018</i>
10.5.	<i>Ремонт автомобильной дороги по ул. Нахимова</i>	<i>Проведен ремонт участка дороги по ул. Нахимова</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2018</i>
10.6.	<i>Ремонт автомобильной дороги по ул. Воздушных кораблей</i>	<i>Проведен ремонт участка дороги по ул. Воздушных кораблей</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2018</i>
10.7.	<i>Ремонт автомобильных дорог местного значения</i>	<i>Проведен ремонт 11 участков автомобильных дорог местного значения</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2021 (ежегодно)</i>
10.8.	<i>Строительство (реконструкция) улично-дорожной сети для реализации инвестиционных проектов: ООО «Сарапульский фанерный комбинат» - «Линия по производству шпона», ООО «Экопектин» - «Завод по производству пектина», ООО «Сарапульский завод растительных масел» - «Завод по производству рапсового масла», ООО «Сарапульский электромеханический завод» - «Производство электротехнической продукции» в моногороде Сарапуле</i>	<i>Выполнено строительство (реконструкция) улично-дорожной сети</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2020</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
10.9.	<i>Строительство (реконструкция) подъездных путей для реализации инвестиционного проекта ООО «АГРАСЕЙН» - «Межрегиональный агро-индустриальный парк в ТОСЭР г. Саранул» в моногороде Сарануле</i>	<i>Выполнено строительство (реконструкция) подъездных путей</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2021</i>
11	<i>Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»:</i>			
11.1.	<i>Реконструкция КНС, строительство самотечного и напорного канализационного коллектора п. Строительный в г. Сарануле Удмуртской Республики</i>	<i>Проведена реконструкция канализационной насосной станции, построен самотечный и напорный канализационный коллектор в п. Строительный</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
11.2.	<i>Реконструкция и создание отдельных объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования «Город Саранул» в рамках концессионного соглашения с ООО «Саранултеплоэнерго»</i>	<i>Заменен водогрейный котел №1, КСВ-2,9Г на котлы меньшей мощности КВа-0,8ГМ (2 ед) для приготовления горячей воды в летний период в котельной по ул. Горького, 106 а.</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
		<i>Заменен трубопровод отопления СО от котельной ул. Горького, 106а до школы №21 по ул. Костычева, 28.</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
		<i>Заменен трубопровод от ТК-6 -МКД по ул. Тракторная до котельной по ул.Костычева, 28</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
		<i>Выполнен монтаж технологической перемычки между котельными по ул. 1-я Дачная, 28а и по ул. Горького, 106а (1-й этап)</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
11.3.	<p><i>Строительство сети электро-снабжения для реализации инвестиционных проектов: ООО «Сарапульский фанерный комбинат» - «Линия по производству шпона», ООО «Экопектин» - «Завод по производству пектина», ООО «Сарапульский завод растительных масел» - «Завод по производству рапсового масла», ООО «Объединенная цветочная компания» - «Организация цветочного производства» в моногороде Сарапуле</i></p>	<p><i>Построены сети электроснабжения</i></p>	<p><i>Завершение этапа</i></p>	<p><i>12.2020</i></p>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
11.4.	<p><i>Строительство сетей водоснабжения и водоотведения для реализации инвестиционных проектов: ООО «Сарапульский фанерный комбинат» - «Линия по производству шпона», ООО «Экопектин» - «Завод по производству пектина», ООО «Сарапульский завод растительных масел» - «Завод по производству рапсового масла», ООО «Сарапульский электромеханический завод» - «Производство электротехнической продукции», ООО «Объединенная цветочная компания» - «Организация цветочного производства» в моногороде Сарапуле</i></p>	<p><i>Построены сети водоснабжения и водоотведения</i></p>	<p><i>Завершение этапа</i></p>	<p><i>12.2020</i></p>
11.5.	<p><i>Строительство сети газоснабжения для реализации инвестиционных проектов: ООО «Экопектин» - «Завод по производству пектина», ООО «Сарапульский завод растительных масел» - «Завод по производству рапсового масла», ООО «Объединенная цветочная компания» - «Организация цветочного производства» в моногороде Сарапуле</i></p>	<p><i>Построены сети газоснабжения</i></p>	<p><i>Завершение этапа</i></p>	<p><i>12.2020</i></p>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
11.6.	<i>Преобразование сфер городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и инженерных решений</i>	<i>Преобразованы сферы городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и инженерных решений в моногороде Сарапуле</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2021</i>
11.7.	<i>Строительство, реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения</i>	<i>Осуществлено строительство, реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения в моногороде Сарапуле с привлечением средств бюджета Удмуртской Республики</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2025 ежегодно</i>
11.8.	<i>Строительство сети электроснабжения для реализации инвестиционного проекта ООО «АГРАСЕЙН» - «Межрегиональный агро-индустриальный парк в ТОСЭР г. Сарапул» в моногороде Сарапуле</i>	<i>Построены сети электроснабжения</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2021</i>
11.9.	<i>Строительство сетей водоснабжения и водоотведения для реализации инвестиционного проекта ООО «АГРАСЕЙН» - «Межрегиональный агро-индустриальный парк в ТОСЭР г. Сарапул» в моногороде Сарапуле</i>	<i>Построены сети водоснабжения и водоотведения</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2021</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
11.10.	Строительство сети газоснабжения для реализации инвестиционного проекта ООО «АГРАСЕЙН» - «Межрегиональный агро-индустриальный парк в ТОСЭР г. Сарапул» в моногороде Сарапуле	Построены сети газоснабжения	Контрольная точка	12.2021
12	Направление «Развитие физической культуры и спорта»:			
12.1.	Реконструкция стадиона «Энергия»	Проведена реконструкция стадиона «Энергия»	Контрольная точка	03.2018
12.2.	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок	Осуществлена закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (комплексы ГТО)	Контрольная точка	12.2021 (ежегодно)
13.	Направление «Экологическое развитие»:			
13.1.	Подготовка заявки на включение объекта «Очистка русла реки Большая Сарапулка в городе Сарапуле» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Направлена заявка в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики	Контрольная точка	03.2018
		Подана заявка на включение объекта в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Контрольная точка	10.2018
14.	Направление «Развитие туризма»:			
14.1.	Реализация инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Камский	Получено положительное заключение государственной экспертизы по объектам обеспечивающей инфраструктуры	Контрольная точка	01.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
	берег», Удмуртская Республика» в рамках мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»:	Направлена заявка на выделение субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП в 2017 г.	Контрольная точка	02.2017
		Внесены изменения в Сводный план развития инвестиционного проекта туристско-рекреационного кластера «Камский берег» Удмуртской Республики	Контрольная точка	03.2017
		Заключено Соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП	Контрольная точка	03.2017
		Заключены муниципальные контракты на проведение подрядных работ по мероприятиям ФЦП	Контрольная точка	05.2017
		Подана заявка на выделение субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП в 2018 г.	Контрольная точка	02.2018
		Заключено Соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП	Контрольная точка	03.2018

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
14.1.1	Создание комплекса туристской инфраструктуры:	Заключено Соглашение о ГЧП с инвесторами о создании объектов туристской инфраструктуры	Контрольная точка	12.2015
Построены объекты туристской инфраструктуры		Контрольная точка	12.2018	
Введены в эксплуатацию объекты туристской инфраструктуры. Проект завершен		Контрольная точка	12.2018	
-	Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Комплекс строений «Дом Башенина»	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации	Контрольная точка	12.2015
Проведены работы по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия «Комплекс строений «Дом Башенина»		Контрольная точка	09.2016	
Введен в эксплуатацию объект культурного наследия «Комплекс строений «Дом Башенина» и открыт на его базе лечебно-диагностический центр		Контрольная точка	12.2016	
Приобретено оборудование и введены новые медицинские услуги		Контрольная точка	12.2017	
-	Реконструкция санатория-профилактория «Озон» с целью создания лечебно-диагностического	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации	Контрольная точка	12.2014

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
	центра и строительство спортивно-оздоровительного и СПА-комплекса	Проведены работы по реконструкции санатория-профилактория «Озон»	Контрольная точка	09.2015
Введены в эксплуатацию СПА-центра, бассейна		Контрольная точка	12.2015	
Проведены работы по строительству спортивно-оздоровительного комплекса		Контрольная точка	12.2018	
Введен в эксплуатацию спортивно-оздоровительного комплекса		Контрольная точка	12.2018	
-	Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения – «Ремесленная школа им. Д.Г. Ижболдина, конец XIX - начало XX вв.» (адрес: г. Саранул, ул. Азина, д. 85 а)	Завершена реставрация объекта культурного наследия регионального значения – «Ремесленная школа им. Д.Г. Ижболдина, конец XIX - начало XX вв.». Создано 15 рабочих мест.	Контрольная точка	12.2018
-	Строительство экорынка по ул. Электрозаводская в г. Сарануле	Завершено строительство экорынка по ул. Электрозаводская в г. Сарануле	Контрольная точка	12.2018
14.1.2.	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры:	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации	Контрольная точка	12.2016
		Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	Контрольная точка	01.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		<i>Заключено Соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
		<i>Внесены изменения в государственную программу Удмуртской Республики «Культура Удмуртии»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01.2017</i>
		<i>Включены объекты в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01.2017</i>
		<i>Подана заявка на выделение субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП в 2018 г.</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2018</i>
		<i>Заключено Соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2018</i>
-	<i>Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Республика. I очередь г. Сарапул». Реконструкция центральной площади г. Сарапула</i>	<i>Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>2015</i>
		<i>Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>04.2015</i>
		<i>Проведены работы по реконструкции центральной площади г. Сарапула</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		<i>Введена в эксплуатацию центральная площадь г. Сарапула</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
	<i>Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Республика. I очередь, г. Сарапул. Реконструкция сетей электроснабжения и строительство ТП»</i>	<i>Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>2016</i>
<i>Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации</i>		<i>Контрольная точка</i>	<i>07.2016</i>	
<i>Проведены работы по реконструкции сетей электроснабжения и строительство ТП</i>		<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>	
<i>Введены в эксплуатацию сети электроснабжения и строительство ТП</i>		<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>	
	<i>Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Республика. I очередь, г. Сарапул. Сети газоснабжения»</i>	<i>Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>2015</i>
<i>Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации</i>		<i>Контрольная точка</i>	<i>07.2016</i>	
<i>Проведены работы по строительству сетей газоснабжения</i>		<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>	
<i>Введены в эксплуатацию сети газоснабжения</i>		<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>	

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
-	Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Республика. I очередь, г. Сарапул. Сети газоснабжения к гостинице по ул. Оползина»	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации	Контрольная точка	2015
		Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	Контрольная точка	12.2016
		Проведены работы по строительству сетей газоснабжения	Контрольная точка	12.2017
		Введены в эксплуатацию сети газоснабжения	Контрольная точка	12.2017
-	Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Республика. I очередь, г. Сарапул. Сети водоснабжения и водоотведения»	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации	Контрольная точка	2015
		Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	Контрольная точка	06.2016
		Проведены работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения	Контрольная точка	12.2017
		Введены в эксплуатацию сети водоснабжения и водоотведения	Контрольная точка	12.2017
-	Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Республика. I очередь, г. Сарапул. Ре-	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации	Контрольная точка	12.2016

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
	конструкция автодорог и пешеходных зон»	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	Контрольная точка	01.2017
		Проведены работы по реконструкции автодорог и пешеходных зон	Контрольная точка	12.2018
		Введены в эксплуатацию сети автодорог и пешеходных зон	Контрольная точка	12.2018
14.2	Реализация подпрограммы «Развитие туризма» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы	Реализованы мероприятия подпрограммы «Развитие туризма» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы	Контрольная точка	12.2024
15.	Направление «Развитие культуры»:			
15.1	Подготовка заявки на включение объекта «Капитальный ремонт МБУК ДК радиозавода» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Получено положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта	Контрольная точка	09.2019
		Направлены предложения и пакет документов для участия в государственной программе «Культура Удмуртии»	Контрольная точка	10.2019
		Подана заявка на включение объекта в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Контрольная точка	02.2020

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
15.1.1.	Капитальный ремонт МБУК ДК радиозавода	Осуществлен капитальный ремонт МБУК ДК радиозавода	Завершение этапа	12.2020
15.2.	Подготовка заявки на включение объекта «Капитальный ремонт МАУК «Сарапульский драматический театр» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Получено положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта	Контрольная точка	08.2019
		Направлены предложения и пакет документов для участия в государственной программе «Культура Удмуртии»	Контрольная точка	09.2019
		Подана заявка на включение объекта в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Контрольная точка	02.2020
15.2.1.	Капитальный ремонт МАУК «Сарапульский драматический театр»	Осуществлен капитальный ремонт МАУК «Сарапульский драматический театр»	Завершение этапа	12.2020
15.3.	Подготовка заявки на включение объекта «Ремонтно-реставрационные работы Художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина» МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Получено положительное заключение историко-культурной экспертизы	Контрольная точка	12.2019
		Направлены предложения и пакет документов для участия в государственной программе «Культура Удмуртии»	Контрольная точка	12.2019
		Подана заявка на включение объекта в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Контрольная точка	02.2020

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
15.3.1.	<i>Ремонтно-реставрационные работы Художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина» МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья»</i>	<i>Осуществлены ремонтно-реставрационные работы Художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина» МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья»</i>	<i>Завершение этапа</i>	<i>12.2020</i>
16	<i>Направление «Жилье»:</i>			
16.1.	<i>Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда</i>	<i>Реализованы муниципальные контракты на приобретение, строительство жилых помещений или договоры выкупа аварийного жилья у собственников помещений имеющих в собственности другое жилье; Реализовано переселение граждан в новые квартиры; По согласию собственников помещений в аварийном жилье, имеющих в собственности другое жилье, реализована процедура выкупа; Выполнен снос аварийного жилья</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2024 (ежегодно)</i>

5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации									
		2017					2018				
		ИТОГО	ФБ	УР	МБ	ВБ**	ИТОГО	ФБ	УР	МБ	ВБ**
1	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода», в том числе:	0,0000					1,9384	0,0000	0,0000	1,9384	0,0000
	Подготовка инвестиционных площадок	0,0000					1,9384			1,9384	
2	Направление «Развитие городской среды и благоустройство», в том числе:	39,1463	22,2063	9,9767	2,9525	4,0108	34,2633	20,7690	4,8720	4,5596	4,0627
	Благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	28,3517	15,3063	6,8767	2,3657	3,8030	15,8006	8,6370	2,0261	1,9452	3,1923
	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта	10,1020	6,9000	3,1000	0,1020	0,0000	15,8186	12,1319	2,8459	0,8408	
	Проведение конкурса по поддержке проектов местных инициатив	0,6926			0,4848	0,2078	2,6441			1,7737	0,8704
3	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства», в том числе:	3,0894	2,0415	0,9172	0,1307		0,3239			0,3239	
	Реализация подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы	3,0894	2,0415	0,9172	0,1307		0,3239			0,3239	

4	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов», в том числе:	47,6960	0,0000	0,0000	0,0000	47,6960	183,4228	0,0000	45,6048	7,8336	129,9844
	Содействие в реализации инвестиционных проектов:										
	Реконструкция производственной площадки Сарапульского мясокомбината по адресу: г. Сарапул, ул. Азина, д. 179	47,6960				47,6960	170,7035		45,6048	7,8336	117,2650
	инвестор - «Линия по производству шпона», ООО «Экопектин» - «Завод по производству пектина», ООО «Сарапульский завод растительных масел» - «Завод по производству рапсового масла»										
	ООО "Сарапульский электромеханический завод" - "Производство электротехнической продукции"										
	Строительство завода по производству стекловолокна и композитных изделий в г. Сарапуле	0,0000				0,0000	12,7193				12,7193
5	Направление «Развитие образования», в том числе:						111,6414	84,2828	24,2280	3,1306	0,0000
	Создание детского технопарка «Кванториум» в г. Сарапуле						0,0000				
	Приобретение нежилых зданий с целью размещения дошкольных образовательных учреждений на 160 мест						108,5216	84,2828	24,2280	0,0108	
	Строительство здания детского сада по ул. Мельникова, 4а в г. Сарапуле Удмуртской Республики						3,1198			3,1198	0,0000

	Строительство средней школы по ул.Лесная на 825 мест (в т.ч. ПИР)										
6	Направление «Развитие здравоохранения», в том числе:	2,0002				2,0002					
	Модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках города Сарапула за счет средств фонда обязательного медицинского страхования	2,0002				2,0002					
7	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры», в том числе:	15,4255		9,8670	1,8836	3,6749	21,3389	0,0000	16,0000	0,4144	4,9245
	Строительство автомобильной дороги по ул. Калинина участок ул. Мельникова – микрорайон КХП в г. Сарапуле	3,7164			0,0415	3,6749	4,9733			0,0488	4,9245
	Ремонт участка дороги основной (центральной) улицы – ул. Советская	11,7091		9,8670	1,8421		0,0000				
	Реконструкция путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова	0,0000					5,9000		5,8941	0,0059	
	Ремонт автомобильных дорог местного значения										
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная	0,0000					7,5776		7,5696	0,0080	
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Нахимова	0,0000					0,7799		0,4304	0,3496	
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Воздушных кораблей	0,0000					2,1080		2,1059	0,0021	
8	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры», в том числе:	9,1054		8,8075	0,2979		1,3680			1,3680	

	Реконструкция канализационной насосной станции, строительство самотечного и напорного канализационного коллектора в п. Строительный в г. Сарапуле Удмуртской Республики	9,1054		8,8075	0,2979		1,3680			1,3680	
9	Направление «Развитие физической культуры и спорта», в том числе:	50,6336		50,6285	0,0051		13,8719	0,0000	13,8705	0,0014	0,0000
	Реконструкция стадиона «Энергия»	50,6336		50,6285	0,0051		13,8719		13,8705	0,0014	
10	Направление «Экологическое развитие», в том числе:	0,3563				0,3563	0,5938				0,5938
	Подготовка заявки на включение Сарапульского полигона по рекультивации в государственную программу Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы»	0,3563				0,3563	0,5938				0,5938
11	Направление «Развитие туризма», в том числе:	460,6120	120,8000	54,2730	11,6670	273,8720	246,8500	49,6000	20,3877	0,0080	176,8543
	Реализация подпрограммы «Развитие туризма» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы	11,6495			11,6495		0,0000				
	Создание комплекса туристской инфраструктуры	273,8720				273,8720	176,8543				176,8543
	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры	175,0905	120,8000	54,2730	0,0175		69,9957	49,6000	20,3877	0,0080	
12	Направление "Развитие культуры"										

Подготовка заявки на включение объекта «Ремонтно-реставрационные работы Художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина» МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики											
Итого	628,0647	145,0478	134,4699	16,9368	331,6101	615,6123	154,6518	124,9631	19,5778	316,4196	

(продолжение)

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации					Всего, млн руб.
		2019					
		ИТОГО	ФБ	УР	МБ	ВБ**	
1	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода», в том числе:	0,802	0,000	0,000	0,802	0,000	2,7403
	Подготовка инвестиционных площадок	0,802			0,802		2,7403
2	Направление «Развитие городской среды и благоустройство», в том числе:	50,361	34,638	5,940	4,590	5,193	123,7702
	Благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	19,437	14,962	0,463	0,255	3,757	63,5893
	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта	22,307	19,676	0,609	2,022		48,2277
	Проведение конкурса по поддержке проектов местных инициатив	8,617	0,000	4,868	2,312	1,436	11,9532
3	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства», в том числе:	0,025	0,000	0,000	0,025	0,000	3,4383
	Реализация подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего пред-	0,025	0,000	0,000	0,025	0,000	3,4383

	принимательства» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы						
4	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов», в том числе:	71,000	0,000	0,000	0,000	71,000	302,1188
	Содействие в реализации инвестиционных проектов:						0,0000
	Реконструкция производственной площадки Сарапульского мясокомбината по адресу: г. Сарапул, ул. Азина, д. 179	71,000				71,000	289,3995
	инвестор - «Линия по производству шпона», ООО «Экопектин» - «Завод по производству пектина», ООО «Сарапульский завод растительных масел» - «Завод по производству рапсового масла»	0,000					0,0000
	ООО "Сарапульский электромеханический завод" - "Производство электротехнической продукции"	0,000					0,0000
	Строительство завода по производству стекловолокна и композитных изделий в г. Сарапуле	0,000					12,7193
5	Направление «Развитие образования», в том числе:	70,506	0,000	70,308	0,198	0,000	182,1478
	Создание детского технопарка «Кванториум» в г. Сарапуле	0,000					0,0000
	Приобретение нежилых зданий с целью размещения дошкольных образовательных учреждений на 160 мест	70,406	0,000	70,308	0,098	0,000	178,9280
	Строительство здания детского сада по ул. Мельникова, 4а в г. Сарапуле Удмуртской Республики	0,100	0,000	0,000	0,100	0,000	3,2198
	Строительство средней школы в районе ж/д вокзала на 825 мест (в т.ч. ПИР)	0,000					0,0000
	Строительство средней школы по ул.Лесная	0,000					0,0000

	на 825 мест (в т.ч. ПИР)						
6	Направление «Развитие здравоохранения», в том числе:	0,000					2,0002
	Модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках города Сарапула за счет средств фонда обязательного медицинского страхования	0,000					2,0002
7	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры», в том числе:	169,732	144,604	23,985	1,143	0,000	206,4963
	Строительство автомобильной дороги по ул. Калинина участок ул. Мельникова – микрорайон КХП в г. Сарапуле	14,100	0,000	14,086	0,014	0,000	22,7894
	Ремонт участка дороги основной (центральной) улицы – ул. Советская	0,000					11,7091
	Реконструкция путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова	104,202	95,000	8,987	0,215	0,000	110,1016
	Ремонт автомобильных дорог местного значения	51,431	49,604	0,913	0,914	0,000	51,4307
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная	0,000					7,5776
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Нахимова	0,000					0,7799
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Воздушных кораблей	0,000					2,1080
8	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры», в том числе:	0,000			0,000		10,4734
	Реконструкция канализационной насосной станции, строительство самотечного и напорного канализационного коллектора в п. Строительный в г. Сарапуле Удмуртской Республики	0,000					10,4734
9	Направление «Развитие физической культуры и спорта», в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	64,5055
	Реконструкция стадиона «Энергия»	0,000					64,5055
10	Направление «Экологическое развитие», в том числе:	0,000				0,000	0,9500

	Подготовка заявки на включение Сарапульского полигона по рекультивации в государственную программу Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы»	0,000					0,9500
11	Направление «Развитие туризма», в том числе:	0,050	0,000	0,000	0,050	0,000	707,5120
	Реализация подпрограммы «Развитие туризма» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы	0,050			0,050		11,6995
	Создание комплекса туристкой инфраструктуры	0,000					450,7263
	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры	0,000					245,0862
12	Направление "Развитие культуры"	11,050	0,000	11,050	0,000	0,000	0,000
	Подготовка заявки на включение объекта «Ремонтно-реставрационные работы Художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина» МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	11,050		11,050			11,050
	Итого	373,428	179,242	111,283	6,710	76,193	1617,105

*- финансирование мероприятия предусматривает возможность получения субсидий из бюджета УР

** - в том числе средства НО "Фонд развития моногородов", Инвестиционного фонда УР

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами

Государственные программы:

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы»
- ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»;
- ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»;
- ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
- Государственная программа Российской Федерации «Культура России» 2018-2025 гг.;
- Государственная программа Удмуртской Республики «Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики»;
- Государственная программа Удмуртской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике»;
- Государственная программа Удмуртской Республики «Доступная среда»;
- Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»;
- Государственная программа Удмуртской Республики «Культура Удмуртии»;
- Программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Удмуртской Республике на 2016-2025» и др.

Муниципальные программы:

- МП «Развитие образования и воспитание» на 2015-2021 годы;
- МП «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни» на 2015-2024 годы;
- МП «Развитие культуры» на 2015-2024 годы;
- МП «Социальная поддержка населения» на 2015-2021 годы;
- МП «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы;
- МП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» на 2015-2024 годы;
- МП «Городское хозяйство» на 2015-2024 годы;
- МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015-2024 годы;
- МП «Муниципальное управление» на 2015-2024 годы;
- МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Сарапул» на 2015-2024 годы;
- МП «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2021 годы;
- МП «Безопасность муниципального образования «Город Сарапул» на 2015-2021 годы;
- МП «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Сарапул» на 2018-2024 гг.

Формальные основания для инициации	В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016г. № 4
Ключевые риски и возможности	<p>Риски:</p> <ul style="list-style-type: none"> - негативный прогноз для базовой отрасли экономики моногорода – машиностроения, основанный на планируемом сокращении гособоронзаказа после 2020 года; - сокращение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий НО «Фонд развития моногородов» в период 2017-2019 годы для обеспечения финансирования приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов»; - сокращение бюджетного финансирования федеральных и региональных программ; - сокращение или прекращение деятельности резидентов ТОСЭР на территории МО «Город Сарапул». <p>Возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - диверсификация предприятий машиностроения ввиду сокращения гособоронзаказа, производство гражданской продукции с использованием технологий и материалов двойного назначения: приборы, аппаратура и техника для медицины, сельского хозяйства, научно-исследовательской деятельности; - потенциал для реализации проектов в сфере МСП (незанятые инвестиционные ниши, рыночные сегменты, кооперационные связи с диверсифицированными предприятиями машиностроения).
Дополнительная информация	Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическими лицами, уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также Администрацией города Сарапула, могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу